

Отчет
о выполнении мероприятий по
подготовке водопроводно-канализационного хозяйства
города к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

№ п/п	Мероприятия	План на год	Факт на 15.09.2020	% выполнения
1	Промывка сетей водопровода, в том числе по округам, км:	61	55	90,16%
	Центральный район, км	10	10	100,00%
	Кировский район, км	8	8	100,00%
	Краснофлотский район, км	9	9	100,00%
	Железнодорожный район, км	17	14	82,35%
	Индустриальный район, км	17	14	82,35%
2	Промывка сетей канализации, в том числе по округам, км:	107	103	96,26%
	Центральный район, км	13	13	100,00%
	Кировский район, км	16	16	100,00%
	Краснофлотский район, км	16	16	100,00%
	Железнодорожный район, км	30	28	93,33%
	Индустриальный район, км	32	30	93,75%
3	Ремонт пожарных гидрантов, в том числе по округам, шт.:	107	102	95,33%
	Центральный район, шт.	25	24	96,00%
	Кировский район, шт.	15	15	100,00%
	Краснофлотский район, шт.	15	15	100,00%
	Железнодорожный район, шт.	26	24	92,31%
	Индустриальный район, шт.	26	24	92,31%
4	Ремонт водоразборных колонок, в том числе по округам, шт.:	360	320	88,89%
	Центральный район, шт.	30	30	100,00%
	Кировский район, шт.	55	52	94,55%
	Краснофлотский район, шт.	55	52	94,55%
	Железнодорожный район, шт.	110	93	84,55%
	Индустриальный район, шт.	110	93	84,55%
5	Ремонт сетей (капитальный ремонт и реконструкция) водопровода и канализации за счет собственных средств, м	14 800	10 374	70,09%
6	Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации за счет средств городского бюджета, м	0	0	
7*	Капитальный ремонт зданий и сооружений водопровода, тыс. руб.	20 000	15 511	77,56%
8*	Капитальный ремонт зданий и сооружений канализации, тыс. руб.	14 000	8 036	57,40%
9	Итого капитальный ремонт зданий и сооружений водопровода и канализации, тыс руб.	34 000	23 547	69,26%

И.о. главного инженера

п.7.8. с корректировкой, перераспределение средств

*- суммы за отчетный финансовый период



А. В. Догонашев