

**Отчет о выполнении мероприятий по подготовке водопроводно-
канализационного хозяйства города
к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.**

№ п/п	Мероприятия	План	Факт	% выполнения
1	Промывка сетей водопровода, в том числе по округам, км:	61	67	109,84%
	Центральный район, км	10	11	110,00%
	Кировский район, км	8	9	112,50%
	Краснофлотский район, км	9	10	111,11%
	Железнодорожный район, км	17	19	111,76%
	Индустриальный район, км	17	18	105,88%
2	Промывка сетей канализации, в том числе по округам, км:	107	119	111,21%
	Центральный район, км	13	18	138,46%
	Кировский район, км	16	20	125,00%
	Краснофлотский район, км	16	20	125,00%
	Железнодорожный район, км	30	28	93,33%
	Индустриальный район, км	32	33	103,13%
3	Ремонт пожарных гидрантов, в том числе по округам, шт.:	107	114	106,54%
	Центральный район, шт.	25	27	108,00%
	Кировский район, шт.	15	16	106,67%
	Краснофлотский район, шт.	15	16	106,67%
	Железнодорожный район, шт.	26	28	107,69%
	Индустриальный район, шт.	26	27	103,85%
4	Ремонт водоразборных колонок, в том числе по округам, шт.:	360	362	100,56%
	Центральный район, шт.	30	32	106,67%
	Кировский район, шт.	55	55	100,00%
	Краснофлотский район, шт.	55	55	100,00%
	Железнодорожный район, шт.	110	110	100,00%
	Индустриальный район, шт.	110	110	100,00%
5	Ремонт сетей (капитальный ремонт и реконструкция) водопровода и канализации за счет собственных средств, м	14 212	15 042	105,84%
6	Капитальный ремонт сетей водопровода и канализации за счет средств городского бюджета, м	0	0	
7*	Капитальный ремонт зданий и сооружений водопровода, тыс. руб.	24 270	31 725	130,72%
8*	Капитальный ремонт зданий и сооружений канализации, тыс. руб.	11 828	16 483	139,36%
9	Итого капитальный ремонт зданий и сооружений водопровода и канализации, тыс руб.	36 098	48 208	133,55%